附件 2

# 弥渡县正大 50 万头生猪产业链扶贫项目水茂坪 5000 头种猪场建设项目水土保持方案工程特性表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 弥渡县正大 50 万头生猪产业链扶贫项目水茂坪 5000 头种猪场建设项目 | | 流域管理机构 | | 珠江水利委员会 |
| 涉及省（市、区） | 云南省 | 涉及地市或个数 | 大理州 | 涉及县或个数 | 弥渡县 |
| 项目规模 | 占地 8.67hm²，年出栏 13 万头保育猪 | 总投资（万元） | 8000.0 | 土建投资（万元） | 5600.0 |
| 动工时间 | 2020 年 8 月 | 完工时间 | 2021 年 3 月 | 设计水平年 | 2022 年 |
| 工程占地（hm²） | 8.67 | 永久占地（hm²） | 8.67 | 临时占地（hm²） | 0.00 |
| 土石方量（万 m³） | | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
| | | 7.42 | 7.42 | / | / |
| 重点防治区名称 | | 项目区属于滇中北省级水土流失重点治理区，本方案严格遵照防治标准，按西南岩溶区 I 级标准进行防治 | | | |
| 地貌类型 | | 构造剥蚀山地地貌 | 水土保持区划 | | 西南岩溶区 |
| 土壤侵蚀类型 | | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | | 轻度侵蚀 |
| 防治责任范围面积（hm²） | | 8.67 | 容许土壤流失量（t/km².a） | | 500.00 |
| 土壤流失预测总量（t） | | 832.17 | 新增土壤流失量（t） | | 827.55 |
| 水土流失防治标准执行等级 | | 西南岩溶区 I 级标准 | | | |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 | | 1.00 |
| | 渣土防护率（%） | 92 | 表土保护率（%） | | 95 |
| | 林草植被恢复率（%） | 96 | 林草覆盖率（%） | | 21 |
| 防治措施及工程量 | 工程措施 | | 植物措施 | | 临时措施 |
| | 主体：（1）建构筑物区：①猪舍之间边坡砼喷锚 0.18hm²；新增：（1）建构筑物区：①猪舍区砖砌截水沟 1320m，沉砂池 1 口，砼盖板排水沟长 750m，猪舍之间、块地南侧及西侧浆砌石挡墙 1600m；②办公生活区周边砼盖板排水沟长 100m；（2）道路及硬化区：道路沿线的砼排水沟长 2100m。 | | 主体：“园林式”绿化 2.40hm²；新增：边坡绿化 0.30hm² | | 新增：（1）道路及硬化区：碎石铺垫 100m²； |
| 投资（万元） | 248.09（主体 14.60，新增 233.49） | | 72.49（主体 72.0，新增 0.49） | | 5.24（全部新增） |
| 水土保持总投资（万元） | 377.35（主体 86.60+新增 290.75） | | 独立费用（万元） | | 29.35 |
| 监理费（万元） | 2.00 | 监测费（万元） | 14.57 | 补偿费（万元） | 6.069 |
| 方案编制单位 | 云南鼎森矿业信息咨询服务有限公司 | | 建设单位 | | 云南云顶农业投资有限责任公司 |
| 法定代表人 | 高小红 | | 法定代表人 | | 陆凌鹏 |
| 地址 | 曲靖市麒麟区南宁西路 290 号 | | 地址 | | 大理白族自治州弥渡县弥城镇建宁花园 19 幢 2 单元 301 室 |
| 邮编 | 655000 | | 邮编 | | 675600 |
| 联系人及电话 | 高小红/13648719095 | | 联系人及电话 | | 陆凌鹏/13708468485 |
| 电子信箱 | 1030994176@qq.com | | 电子信箱 | | |